

Obra: Construção de centro de convivência - piscina CRAS
Proprietário: Prefeitura Municipal de Barracão
Local: Rua Ernesto Bergamo - Centro - Barracão/RS

Bancos: SINAPI RS 5/2026

BDI Padrão: 25,320%

Cronograma Físico-Financeiro



Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%					
		R\$ 6.614,10	R\$ 6.614,10					
2	INFRAESTRUTURA	100%	100%					
		R\$ 32.746,65	R\$ 32.746,65					
3	SUPRAESTRUTURA	100%		50%	50%			
		R\$ 30.931,00		R\$ 15.465,50	R\$ 15.465,50			
4	FECHAMENTOS E ALVENARIAS	100%		50%	50%			
		R\$ 29.425,91		R\$ 14.712,96	R\$ 14.712,96			
5	COBERTURA	100%			50%	50%		
		R\$ 87.281,62			R\$ 43.640,81	R\$ 43.640,81		
6	REVESTIMENTOS	100%				50%	50%	
		R\$ 56.992,16				R\$ 28.496,08	R\$ 28.496,08	
7	PAVIMENTAÇÃO	100%				25%	75%	
		R\$ 46.341,06				R\$ 11.585,26	R\$ 34.755,79	
8	ESQUADRIAS	100%					100%	
		R\$ 45.008,15					R\$ 45.008,15	
9	PINTURAS	100%					50%	50%
		R\$ 20.603,58					R\$ 10.301,79	R\$ 10.301,79
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%			20%	40%	40%	
		R\$ 26.654,25			R\$ 5.330,85	R\$ 10.661,70	R\$ 10.661,70	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100%			50%	50%		
		R\$ 4.195,07			R\$ 2.097,54	R\$ 2.097,54		
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100%			20%	40%	40%	
		R\$ 17.536,08			R\$ 3.507,22	R\$ 7.014,43	R\$ 7.014,43	
13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	100%			25%	75%		
		R\$ 16.129,27			R\$ 4.032,32	R\$ 12.096,95		
14	LOUÇAS E EQUIPAMENTOS	100%						100%
		R\$ 14.370,21						R\$ 14.370,21
16	PISCINA	100%				100%		
		R\$ 64.648,41				R\$ 64.648,41		
Porcentagem do período		100%	8%	6%	18%	36%	27%	5%
Total do período		499.477,52	R\$ 39.360,75	R\$ 30.178,46	R\$ 88.787,19	R\$ 180.241,18	R\$ 136.237,94	R\$ 24.672,00
Porcentagem acumulada								100%
Total acumulado								R\$ 499.477,52

Barracão, julho de 2026

Alessandra Maioli
Engenheira Civil - CREA/RS: 111718

Eng. Civil Viviane Simioni de Figueiredo
Engenheira Civil - CREA/RS: 237917